

AMENAGEMENT DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE HIENGHENE ET BWAPANU – travaux de la tranche 1 et 2 SECTEUR DE BWAPANU

Réf. compte rendu : 2021-011/PN/BECK/CR/**041 rev1** – Annexe Ravines, effondrements, confortements

En rouge : POINT MOE-MOA ; En vert : Contrôle en cours LGC ;

En noir : Bilan enrochement Bolliet en cours.

KM	OUVRAGES	TRAVAUX	Nota
180	251N	Enrochement latéral à faire	Moins d'enrochement
187	252N	Enrochement 4ml de part et d'autre	Plus d'enrochement
198	252Nbis	Enrochement latéral à faire	Moins d'enrochement
202	Enrochement	30ml supprimé	Moins d'enrochement
207	253N	Enrochement 3ml en aval et 4ml en amont	Moins d'enrochement
222-223	254N	Enrochement latéral à faire + reprise pied de talus amont	Moins d'enrochement
232-237		Enrochement 45ml	OK
404-407	Merlon Enrochements possibles, gérer les eaux puis mettre en place les merlons	Zone en toit avec ravines	Mission pour définir le confortement à lancer
416-419	Descente bétonnée	Zone en toit à remonte d'un mètre pour que cela fonctionne. A vérifier BOLLIET	Plus d'enrochement
430-474	Enrochements successifs 438-444-447 Buse 261N	Pas d'assises possibles. Des essais LBTP ont-ils été fait pour dimensionner un ouvrage ? Conservation de l'enrochement	Mission pour définir le confortement à lancer Talus amont du 447 à vérifier LGC
474-479	264N BIS	Enrochements latéraux supprimé	Moins d'enrochement
481	Talus amont droit	PV fait - CRV04	vérification LGC
484	265 N	Enrochement 3ml de part et d'autre	Plus d'enrochement
488-489	Enrochement		A faire
493-503	Enrochement ; 266N et 267Nbis	Etudes en cours ? grillage plaqué ou filet pare-blocs sur talus amont	Cavitation sous ouvrages Talus amont à vérifier
509-582	Talus amont droit	PV fait - CRV04	vérification LGC
599-606	Talus amont droit	PV fait - CRV04	vérification LGC
606-609	Ouvrage en toit	1 soutènement sur 2 supprimé avec accord géotechnicien ? OK mais accent mis sur la GDE	vérification LGC
675	Ouvrage en toit	Ravines non protégées Enrochements nécessaires	Manque t'il un enrochement/confortement ?
Tranche conditionnelle			
690-730	Fondations d'enrochement	En cours	Mission pour avis à lancer
769	Ravine	Ravine constatée	Mission pour avis à lancer
779	Talus droit + risberme	PV fait - CRV04	vérification LGC
790	Talus amont droit	PV fait - CRV04	vérification LGC
792	Traversée busée	Effondrement enrochement et cavitation PV fait - CRV05	Mission pour avis à lancer
813-824	Talus amont droit	PV fait - CRV04	vérification LGC
823	Ancien enrochement	Eboulement (zone de mélange déchets...) PV fait - CRV05	Mission pour avis à lancer
842	Tobogan bétonné	A faire	Mission pour avis à lancer
930-936	Talus amont droit	PV fait - CRV04	vérification LGC